

**ETAPA: PLAN OPERATIVO - AVANCE FÍSICO  
 GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES  
 AÑO 2006**

| ACUMULADO A DICIEMBRE DEL 2006 |              |                      |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| PRO- PUESTO                    | EJE- CUTADO  | PORCENTAJE EJECUTADO |
| <b>43,2%</b>                   |              |                      |
| <b>75,0%</b>                   | <b>32,4%</b> | <b>43,2%</b>         |

**CUMPLIMIENTO TOTAL (MENSUAL)**

**LEYENDA:**

- > 80%
- Entre 60% y 80%
- < 60%
- Actividades no programadas para este periodo

**CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO**

| ASUNTO CRÍTICO | PROYECTO   | ACTIVIDAD   | TAREA  | PRO- PUESTO | EJE- CUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
|----------------|--|---|--|-------------|-------------|----------------------|
|                |  | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y BASES / APROBACIÓN DE AUTORIDADES | Aprobación por parte de Gerencia y Directorio  | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                | AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES<br>ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA RED DE NUEVA GENERACIÓN PARA EL CANTÓN CUENCA | PROCESO DE LICITACIÓN                                       | Conformación de comité de contratación   | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Publicación en la Prensa de la convocatoria a la Licitación  | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Recepción de ofertas   | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Apertura de ofertas  | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Nombramiento de Comisión Técnica para análisis de ofertas  | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Análisis de las ofertas recibidas  | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Presentación de Informe de la comisión Técnica al Comité de contratación para su análisis                      | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Recepción de aclaraciones al Informe Técnico por parte de los proveedores                                      | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Análisis final y adjudicación del contrato   | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Notificación a oferente y envío de documentación a órganos de Control  | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Informe de Procuraduría y Contraloría  | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Firma del contrato / Pago de anticipo  | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                | EJECUCIÓN DE LA OBRA   | Ejecución de la Obra  | 71,4%  | 4,0%        | 6%          |                      |
|                | AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES<br>TO: AMPLIACIÓN DE LA RED DE BANDA ANCHA   | CONSTRUCCIÓN DE REDES DESDE NODOS EXISTENTES                | Tendido de red de acceso desde Nodo E5 (Bodega de ETAPA) mediante Orden de Trabajo                             | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Tendido de red de acceso desde Nodo C3 (Paseo 3 de Nov. y Av. O.Lazo) mediante Orden de Trabajo                | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Tendido de red de acceso desde Nodo T2 (Max Uhle y 24 Mayo) mediante Orden de Trabajo                          | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Tendido de red de acceso desde Nodo T3 (Cdra. Col. de Ingenieros) mediante Orden de Trabajo                    | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Tendido de red de acceso desde Nodo C2 (E. Malo y J. Astudillo) mediante Orden de Trabajo                      | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Tendido de red de acceso desde Nodo E1 (M. Díaz y L.Cordero) mediante Orden de Trabajo                         | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Tendido de red de acceso desde Nodo E3 (F.Orellana y Colón) mediante Orden de Trabajo                          | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Análisis de coberturas para determinación definitiva de sitios a ampliar                                       | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Diseños para ubicación de nodo en Parque Industrial  | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Diseños para ubicación de nodo en Capulispamba   | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                | DEFINICIÓN DE AMPLIACIÓN   | Diseños para ubicación de nodo en Sayausí                   | 100,0%   | 100,0%      | 100%        |                      |
|                |  | Diseños para ubicación de nodo en sector Mall del Río       | 100,0%   | 100,0%      | 100%        |                      |
|                |  | BASES Y APROBACIÓN  | Elaboración de documentos para proceso de (licitación) excepción/ \$ 200.000 USD                               | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |
|                |  |   | Aprobación de ( Directorio no requiere aprobación de Directorio para el proceso que se está llevando) Gerencia | 100,0%      | 100,0%      | 100%                 |

| CRECIMIENTO   |   |   |   |  |  |        |        |
|---|---|---|---|--|--|--------|--------|
| AMPLIACIÓN  | PROYECTO: RED INALÁMBRICA DE BANDA ANCHA PARA CUENCA                                      | PROCESO DE (LICITACIÓN) COMPRA                    | Conformación de comité de contratación  | 100,0%   | 200,0%   | 200%   |        |
|   |   |   | Publicación en la Prensa de la convocatoria a la Licitación ( Invitación a proveedor para que presente su oferta) | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |
|   |   |   | Recepción de oferta   | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |
|   |   |   | Apertura de oferta  | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |
|   |   |   | Análisis de las ofertas recibidas   | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |
|   |   |   | Análisis final y adjudicación del contrato  | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |
|   |   |   | Informe de Procuraduría y Contraloría ( no se requieren de informes de órganos de control)                        | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |
|   |   |   | Firma del contrato / Pago de anticipo   | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |
|   |   | EJECUCIÓN DE LA OBRA                              | Ejecución del proyecto  | 30,0%  | 30,0%  | 100%   |        |
|   |   | AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | PROYECTO: RED INALÁMBRICA DE BANDA ANCHA PARA CUENCA  | ESTUDIOS Y APROBACIÓN  | Recopilación de información / Invitaciones a proveedores | 100,0% | 100,0% |
| Definición de sitios para instalación de RBS  | 100,0%  |   |   |  | 100,0%   | 100%   |        |
| Definición final del proyecto   | 100,0%  |   |   |  | 100,0%   | 100%   |        |
| ESTUDIOS Y APROBACIÓN   | Tramitación para adjudicación de banda de 3,5 GHz / SENATEL                               |   |   | 100,0%   | 80,0%  | 80%    |        |
|   | Adjudicación de la banda  |   |   | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |        |
|   | Elaboración de bases para contratación  |   |   | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |        |
|   | Aprobación Directorio   |   |   | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |        |
| PROCESO DE LICITACIÓN   | Conformación de comité de contratación  |   |   | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |        |
|   | Publicación en la Prensa de la convocatoria a la Licitación                               |   |   | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |        |
|   | Recepción de ofertas  |   |   | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |        |
|   | Apertura de ofertas   | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
|   | Nombramiento de Comisión Técnica para análisis de ofertas                                 | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
|   | Análisis de las ofertas recibidas   | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
|   | Presentación de Informe de la comisión Técnica al Comité de contratación para su análisis | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
|   | Recepción de aclaraciones al Informe Técnico por parte de los proveedores                 | 90,0%   | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
|   | Envío de proyecto al CONATEL y SENATEL para asignación de frecuencias                     | 100,0%  | 100,0%  | 100%   |  |        |        |
| ESTUDIOS Y APROBACIÓN   | Trámite para asignación de frecuencias (SENATEL)  | 100,0%  | 140,0%  | 140%   |  |        |        |
|   | Preparación de bases para contratación  | 100,0%  | 100,0%  | 100%   |  |        |        |
|   | PROCESO DE LICITACIÓN   | Conformación de comité de contratación            | 100,0%  | 100,0%   | 100%   |        |        |
| Publicación en la Prensa de la convocatoria a la Licitación                               |   | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
| Recepción de ofertas  |   | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
| Apertura de ofertas   |   | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
| Nombramiento de Comisión Técnica para análisis de ofertas                                 |   | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
| Análisis de las ofertas recibidas   |   | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
| Presentación de Informe de la comisión Técnica al Comité de contratación para su análisis |   | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
| Recepción de aclaraciones al Informe Técnico por parte de los proveedores                 |   | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
| Análisis final y adjudicación del contrato  |   | 100,0%  | 0,0%  | 0%   |  |        |        |
| AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES   | PROYECTO DE TELEFONÍA RURAL INALÁMBRICA / CDIMA 450                                       | PROCESO DE LICITACIÓN                             | Notificación a oferente y envío de documentación a órganos de Control   | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |        |
|   |   |   | Informe de Procuraduría y Contraloría   | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |        |
|   |   |   | Firma del contrato / Pago de anticipo   | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |        |
|   |   |   | EJECUCIÓN DEL PROYECTO: TERRENOS Y OBRAS CIVILES / ETAPA  | Expropiación de terrenos en Gualquazhumi y Guaguarqui            | 100,0%   | 66,3%  | 66%    |
|   |   |   |   | Diseños de casetas de transmisión para Gualquazhumi y Guaguarqui | 100,0%   | 100,0% | 100%   |
|   |   |   |   | Contratación para la construcción de casetas                     | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |
|   |   |   |   | Construcción de casetas y torres en Guaguarqui y Guaguarqui      | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |
|   |   |   | EJECUCIÓN DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE EQUIPOS / CONTRATISTA  | Fabricación de equipos   | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |
|   |   |   |   | Transporte y desaduanización de equipos a bodegas de ETAPA       | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |
| Elaboración de documentos precontractuales para Consultoría de Diseño                     | 100,0%  | 100,0%  |   | 100%   |  |        |        |
| Proceso de contratación de Consultoría para diseño/ Recepción de ofertas                  | 100,0%  | 100,0%  |   | 100%   |  |        |        |

|  |   |   |        |        |      |
|--|---|---|--------|--------|------|
| AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES<br>PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DATA CENTER EN TOTORACOCHA | PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DATA CENTER EN TOTORACOCHA | Adjudicación de Contrato  | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   | Plazo de ejecución de diseño  | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   | Elaboración de documentos precontractuales para licitación de Construcción                | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Aprobación Directorio   | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  | PROCESO DE LICITACIÓN                               | Conformación de comité de contratación  | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Publicación en la Prensa de la convocatoria a la Licitación                               | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Recepción de ofertas  | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Apertura de ofertas   | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Nombramiento de Comisión Técnica para análisis de ofertas                                 | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Análisis de las ofertas recibidas   | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Presentación de Informe de la comisión Técnica al Comité de contratación para su análisis | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Recepción de aclaraciones al Informe Técnico por parte de los proveedores                 | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Análisis final y adjudicación del contrato  | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Notificación a oferente y envío de documentación a órganos de Control                     | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Informe de Procuraduría y Contraloría   | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  | Firma del contrato / Pago de anticipo               | 100,0%  | 0,0%   | 0%     |      |
| EJECUCIÓN DEL PROYECTO: ANTICIPO   | Construcción del Edificio                           | 5,0%  | 0,0%   | 0%     |      |

|  |  |              |              |              |
|--|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO</b> |  | <b>69,1%</b> | <b>50,5%</b> | <b>73,2%</b> |
|--|--|--------------|--------------|--------------|

| ASUNTO CRÍTICO   | PROYECTO  | ACTIVIDAD   | TAREA   |        |        |        |      |
|--|---|---|---|--------|--------|--------|------|
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN GESTOR DE RED | ESTUDIOS Y APROBACIÓN   | Recopilación de información / Invitaciones a proveedores          |   | 100,0% | 100,0% | 100%   |      |
|  |   | Definición final del proyecto                                     |   | 100,0% | 100,0% | 100%   |      |
|  |   | Elaboración de bases  |   | 100,0% | 100,0% | 100%   |      |
|  |   | Aprobación de Directorio  |   | 100,0% | 100,0% | 100%   |      |
|  |   | PROCESO DE LICITACIÓN   | Conformación de comité de contratación  |        | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   |   | Publicación en la Prensa de la convocatoria a la Licitación                               |        | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   |   | Recepción de ofertas  |        | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   |   | Apertura de ofertas   |        | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   |   | Nombramiento de Comisión Técnica para análisis de ofertas                                 |        | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   |   | Análisis de las ofertas recibidas   |        | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   |   | Presentación de Informe de la comisión Técnica al Comité de contratación para su análisis |        | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   |   | Recepción de aclaraciones al Informe Técnico por parte de los proveedores                 |        | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   |   | Análisis final y adjudicación del contrato  |        | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   |   | Notificación a oferente y envío de documentación a órganos de Control                     |        | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|  |   |   | Informe de Procuraduría y Contraloría   |        | 95,0%  | 0,0%   | 0%   |
|  |   | Firma del contrato / Pago de anticipo                             |   | 0,0%   | 0,0%   | -      |      |
|  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>PROYECTO ADQUISICION E INSTALACION DE 18 GENERADORES PARA CONCENTRADORES | CONTRATO 1: 6 GENERADORES PARA CONCENTRADORES CENTRAL CENTRO      | Calificación de ofertas   |        | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   |   | Adjudicación de contrato  |        | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   |   | Entrega en bodegas de ETAPA   |        | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   |   | Instalación de Generador en Concentrador de Dizha   |        | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   |   | Instalación de Generador en Concentrador de Arenal  |        | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   |   | Instalación de Generador en Concentrador de La Ramada                                     |        | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   |   | Instalación de Generador en Concentrador de Sayausi                                       |        | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   |   | Instalación de Generador en Concentrador de El Cebollar                                   |        | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   | CONTRATO 2: 6 GENERADORES PARA CONCENTRADORES CENTRAL TOTORACOCHA | Instalación de Generador en Concentrador de Bibin   |        | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   |   | Calificación de ofertas   |        | 100,0% | 100,0% | 100% |
|  |   |   | Adjudicación de contrato  |        | 100,0% | 100,0% | 100% |
| Entrega en bodegas de ETAPA  |   |   | 100,0%  | 100,0% | 100%   |        |      |
| Instalación de Generador en Concentrador de Capulispamba                 |   |   | 100,0%  | 100,0% | 100%   |        |      |
| Instalación de Generador en Concentrador de Monay                        |   |   | 100,0%  | 100,0% | 100%   |        |      |
| Instalación de Generador en Concentrador de Miralfores                   |   |   | 100,0%  | 100,0% | 100%   |        |      |
| Instalación de Generador en Concentrador de Nero                         |   |   | 100,0%  | 100,0% | 100%   |        |      |
| Instalación de Generador en Concentrador de Sinincay                     |   |   | 100,0%  | 100,0% | 100%   |        |      |
| Instalación de Generador en Concentrador de Patamarca                    |   | 100,0%  | 100,0%  | 100%   |        |        |      |
| Calificación de ofertas  |   | 100,0%  | 100,0%  | 100%   |        |        |      |

|   |  |  |   |        |        |      |
|---|--|--|---|--------|--------|------|
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   | PROYECTO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CLIMATIZADORES PARA CENTRO Y TOTORACOCHA | CONTRATO 3: 6 GENERADORES PARA CONCENTRADORES CENTRAL EL EJIDO       | Adjudicación de contrato                                | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Entrega en bodegas de ETAPA                             | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Instalación de Generador en Concentrador de Naranca     | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Instalación de Generador en Concentrador de El Verde    | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Instalación de Generador en Concentrador de Tarqui      | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Instalación de Generador en Concentrador de Cumbe       | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Instalación de Generador en Concentrador de La Victoria | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Instalación de Generador en Concentrador de Baños       | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  | CONTRATO 1: CLIMATIZADORES PARA LA CENTRAL TOTORACOCHA               | Calificación de ofertas                                 | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Adjudicación de contrato                                | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Entrega en bodegas de ETAPA                             | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Instalación de climatizador en la central Totoracochoa  | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  | CONTRATO 2: CLIMATIZADORES PARA LA CENTRAL CENTRO                    | Preparación de documentos para iniciar proceso          | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Publicación en la prensa                                | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   |  |  | Recepción de ofertas                                    | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   |  |  | Calificación de ofertas                                 | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   |  |  | Adjudicación de contrato                                | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   |  |  | Entrega en bodegas de ETAPA                             | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  | CONTRATO 1: ONDULADORES Y RECTIFICADORES PARA LA CENTRAL TOTORACOCHA | Preparación de documentos para iniciar proceso          | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Publicación en la prensa (Invitaciones a proveedores)   | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Recepción de ofertas                                    | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Calificación de ofertas                                 | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  |  | Adjudicación de contrato                                | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |  | Entrega en bodegas de ETAPA  | 100,0%  | 0,0%   | 0%     |      |
| CONTRATO 2: ONDULADORES Y RECTIFICADORES PARA LA CENTRAL EL EJIDO |  | Instalación de onduladores en la central Totoracochoa                | 100,0%  | 0,0%   | 0%     |      |
|   |  | Preparación de documentos para iniciar proceso                       | 100,0%  | 100,0% | 100%   |      |
|   |  | Publicación en la prensa (Invitación a proveedores)                  | 100,0%  | 100,0% | 100%   |      |
|   |  | Recepción de ofertas   | 100,0%  | 100,0% | 100%   |      |
|   | Calificación de ofertas  | 100,0%   | 100,0%  | 100%   |        |      |
| OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   | SECURIZACIÓN DE ACCESOS A INSTALACIONES DE PLANTA INTERNA                      | Elaboración de diseño del sistema                                    | 50,0%   | 50,0%  | 100%   |      |
|   |  | Elaboración de especificaciones finales para contratación            | 100,0%  | 90,0%  | 90%    |      |
|   |  | Envío de invitaciones a proveedores                                  | 100,0%  | 0,0%   | 0%     |      |
|   |  | Recepción de ofertas   | 100,0%  | 0,0%   | 0%     |      |
|   |  | Calificación y adjudicación del contrato                             | 100,0%  | 0,0%   | 0%     |      |
|   | Ejecución del Contrato   | 100,0%   | 0,0%  | 0%     |        |      |
|   | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  | PROYECTO DE SEGURIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PLANTA INTERNA      | ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA EXTERNA           |        |        |      |
|   |  |  | LICITACION DE CABLES PARA PLANTA EXTERNA                |        |        |      |
|   |  |  | ELABORACION DE BASES Y APROBACION DE AUTORIDADES        | 50,0%  | 50,0%  | 100% |
|   |  |  | CONTRATACION: PROCESO DE LICITACIÓN                     | 100,0% | 100,0% | 100% |
| ENTREGA DE CABLE EN BODEGAS DE ETAPA                              |  |  | 0,0%  | 0,0%   | -      |      |
| ADQUISICION DE MATERIAL DE EMPALME, DISTRIBUCION Y CONEXIÓN       |  |  |   |        |        |      |
| ADQUISICION DE REGLETAS DE REPARTIDOR                             |  |  |   |        |        |      |
| ELABORACION DE BASES Y APROBACION DE AUTORIDADES                  | 100,0%   | 100,0%   | 100%  |        |        |      |

|   |        |        |   |        |        |      |
|---|--------|--------|---|--------|--------|------|
| OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS                           |        |        | CONTRATACION: (CONCURSO PRIVADO; No se realizará concurso público) LICITACION | 98,0%  | 82,0%  | 84%  |
|   |        |        | RECEPCION DE REGLETAS EN BODEGAS DE ETAPA                                     | 30,0%  | 0,0%   | 0%   |
|   |        |        | <b>ADQUISICION DE CAJAS DE DISTRIBUCION</b>                                   |        |        |      |
|   |        |        | ELABORACION DE BASES Y APROBACION DE AUTORIDADES                              | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | CONTRATACION: CONCURSO PRIVADO  | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | RECEPCION DE CAJAS EN BODEGAS DE ETAPA  | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | <b>ADQUISICION DE EMPALMES</b>  |        |        |      |
|   |        |        | ELABORACION DE BASES Y APROBACION DE AUTORIDADES                              | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | CONTRATACION: CONCURSO PRIVADO  | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | RECEPCION DE EMPALMES EN BODEGAS DE ETAPA                                     | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | <b>PROCESOS DE COMPRA MENORES</b>   |        |        |      |
|   |        |        | <b>COMPRA DE EMPALMES (PRIMERA COMPRA)</b>                                    |        |        |      |
|   |        |        | Envío de invitaciones   | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Proceso de contratación   | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Recepción de material de empalme en bodega                                    | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | <b>COMPRA DE CAJAS DE DISTRIBUCION (PRIMERA COMPRA)</b>                       |        |        |      |
|   |        |        | Proceso de contratación   | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Recepción de cajas de distribución en bodega                                  | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | <b>COMPRA DE BLOQUES DE CONEXION (PRIMERA COMPRA)</b>                         |        |        |      |
|   |        |        | Envío de invitaciones   | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Proceso de contratación   | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Recepción de bloques de conexión en bodega                                    | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   |        |        | <b>COMPRA DE POSTERIA (COMPRA UNICA)</b>                                      |        |        |      |
|   |        |        | Envío de invitaciones   | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   |        |        | Proceso de contratación   | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   |        |        | Recepción de postería en bodega   | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   |        |        | <b>COMPRA DE MINI ARMARIOS TELEFONICOS</b>                                    |        |        |      |
|   |        |        | Envío de invitaciones   | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   |        |        | Proceso de contratación   | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   |        |        | Recepción de mini-armarios en bodega  | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   |        |        | <b>COMPRA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (HERRAJERIA, VARIOS)</b>              |        |        |      |
|   |        |        | <b>DISEÑOS TELEFÓNICOS PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES</b>                         |        |        |      |
|   |        |        | Determinación de zonas para ampliación de redes                               | 100,0% | 99,0%  | 99%  |
|   |        |        | Elaboración de grupos de distritos para contratar                             | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Contratación de profesionales para diseños telefónicos                        | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Ejecución de diseños y Recepción final de diseños                             | 100,0% | 125,0% | 125% |
|   |        |        | <b>Construcción de redes telefónicas por contrato</b>                         | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | <b>CONSTRUCCIÓN DE REDES TELEFÓNICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA</b>           |        |        |      |
|   |        |        | Construcción de redes Dto. 94-93 / Sector O.Lazo                              | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Construcción de redes Dto. 106-133/Parque Industrial                          | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Construcción de redes Dto. 139 / Totoracocha                                  | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Acondicionamiento de redes Dto. 107 / C/da. Calderón                          | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Construcción de redes Dto. 94-93 / Sector O.Lazo                              | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   |        |        | Construcción de redes Dto. 606/607/ El Cebollar                               | 100,0% | 100,0% | 100% |
| Construcción de redes Dto. 05-16 / Central Centro | 100,0% | 100,0% | 100%  |        |        |      |
| Construcción de redes Dtos. Sinincay              | 100,0% | 100,0% | 100%  |        |        |      |
| Construcción de redes Dto. 49 / Central Centro    | 100,0% | 100,0% | 100%  |        |        |      |

|   |  |  |  |        |      |  |
|---|--|--|--|--------|------|--|
| CONSTRUCCION DE PLANTA EXTERNA  |  | Construcción de redes Dtos. CSND Capulispamba (Nulti, Llaqueo)                 | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | Cambio de redes de Dto. 54 hacia CSND Cebollar                                 | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | Readeacuación de redes telefónicas por obras en la zona de Av. Huayna Capac    | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | Readeacuación de redes telefónicas por obras en la zona de Av. Gonzáles Suárez | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | Readeacuación de redes telefónicas por obras en la zona de calle Larga         | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE ABONADO   | <b>ADQUISICION DE 350 Km. DE CABLE DE ACOMETIDA 2X20 AWG (PRIMERA COMPRA)</b>  |  |        |      |  |
|   |  | Envío de invitaciones  | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | Proceso de contratación  | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | Recepción de material de empalme en bodega                                     | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | <b>ADQUISICION DE 100 Km. DE CABLE DE ENTORCHADO</b>                           |  |        |      |  |
|   |  | Envío de invitaciones  | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | Proceso de contratación  | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | Recepción de material en bodega  | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | <b>ADQUISICION DE TENSORES / CONECTORES</b>                                    |  |        |      |  |
|   |  | Envío de invitaciones  | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | Proceso de contratación  | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | Recepción de material en bodega  | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   |  | EJECUCION DE ORDENES DE TRABAJO PARA INSTALACIONES TELEFONICAS                 | 25,0%  | 25,0%  | 100% |  |
|   |  |  | <b>ADQUISICIÓN DE 4.000 UNIDADES DE TUBERIA (PRIMERA COMPRA)</b> |        |      |  |
|   |  | Envío de invitaciones  | 100,0%   | 100,0% | 100% |  |
|   | Proceso de contratación  | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |      |  |
|   | Recepción de tubería en bodegas de ETAPA   | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |      |  |
|   | <b>CONSTRUCCION DE CANALIZACION POR CONTRATO</b>   |  |  |        |      |  |
|   | Canalización Telefónica Concentrador Valle Vía a Chilcapamba entre entrada a San Miguel Caja J1 Ing. Barrera   | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |      |  |
|   | Canalización Telefónica Nodo Bodega Tramos Av. 10 de Agosto entre Av. 27 de Febrero y calle Miguel Moreno - Av. 24 de Mayo entre Bomba y calle Ayabamba Ing. Gustavo Washima | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |      |  |
| Canalización Telefónica central Ejido Av. 10 de Agosto calle Del Arupo tramos entre Herrerías y Puente Nuevo calle Del Arupo entre Herrerías y Escuela Ing. César Maldonado                                     | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Telefónica central Ejido Calle Cornelio Merchán - Av. José Peralta tramos Cornelio Merchán entre Luis Moreno Mora y Miguel Cordero - calle Av. José Peralta entre Mulenium y calle Alfonso Cordero | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Telefónica central Ejido Autopista tramo Distribuidor de Turi y calle Diego Gonzales Del Barco   | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Telefónica Parque de Ricaurte Ing. Gustavo Vintimilla  | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Concentrador Ricaurte Circunvalación Tramo entre Distribuidor - Circunvalación caja O2 Ing. Guido Córdova  | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Central Centro calle Miguel Vélez entre Vega Muñoz y Circunvalación  | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Central Ejido Av. Del Estadio - calle Alfonso Cordero Tramos Av. Del Estadio entre Av. Solano y Av. Manuel J. Calle - calle Alfonso Cordero entre José Peralta y Manuel J. Calle                   | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Telefónica Concentrador Carmén de Sinincay Tramo Sinincay - Parada de Buses  | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Telefónica Concentrador Carmén de Sinincay vía Miraflores - Sinincay Tramos Cda. Llaeta Huasi - entrada a Miraflores - Urbanización Sta. Ana   | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Concentrador El Valle Tramo entre Entrada al Valle - vía al despacho Ing. Carlos Lituma  | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Concentrador de Naranca Tramo entre Concentrador Dto. 18-008 - vía a Baños Dto. 192 Ing. José Vasquez C.   | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Concentrador de Baños Tramo entre Concentrador - centro Parroquial   | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |
| Canalización Concentrador Ricaurte vía Parque Industrial - Ricaurte Tramo entre Parque Industrial - Ricaurte Ing. Fabián Jerves   | 100,0%   | 100,0%   | 100%   |        |      |  |

|   |  |        |        |      |
|---|--|--------|--------|------|
| CONSTRUCCION DE CANALIZACION TELEFONICA   | Canalización Concentrador Patamarca Dto. Nuevo entre los V Juegos Nacionales - X Juegos Bolivarianos           | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Canalización Concentrador Patamarca Dto. 503 entre X Juegos Bolivarianos - Trigales Altos                      | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Canalización Central Totoracocha calle el Comercio entre Av. 24 de mayo y Autopista                            | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Canalización Concentrador de Monay Tramo Tablón - Paccha (2 Tramos)  | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   | Construcción de Canalización Telefónica Concentrador de Narancay   | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Canalización Concentrador de Monay Tramo Barrio Emilio Sarmiento - Rayoloma (2 Tramos)                         | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   | Construcción de Canalización Telefónica central de Totoracocha, Av. Huayna-Capac entre Vega Muñoz y Pio Bravo. | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Canalización Concentrador de Monay Tramo Dto. 12-003 - vía principal   | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   | Construcción de Canalización Telefónica Central de el Ejido Autopista tramo subida a Turi y Diego Gonzalez.    | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Canalización Ricaurte Barrio El Ejecutivo  | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Canalización Ricaurte Dto. 198 - Gruta - Centro Ricaurte   | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Construcción de Canalización Telefónica central de Totoracocha, calle Bueran entre Anmisana y Culebrillas.     | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Concentrador de El Valle vía a San Miguel  | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Construcción de Canalización Telefónica central de Totoracocha, Av. Cordillera entre Yana-Hurco y Alcuquiru.   | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Concentrador de Patamarca Mayancla Dto. 08-003   | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Construcción de Canalización Telefónica central de Totoracocha, Av. Totoracocha entre Dto.129 y Av. Condor.    | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | Concentrador Capullispamba Dto. 552 Panamericana Norte (4 Tramos)  | 100,0% | 100,0% | 100% |
|   | <b>CANALIZACIÓN CONVENIO MUNICIPIO / UN BARRIO PARA MEJOR VIVIR</b>  |        |        |      |
|   | Canalización Av. González Suárez entre Av. Huayna-Capac y Guapondelic  | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   | Canalización Av. González Suárez entre Andes y Panamericana  | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
|   | Av. Huayna-Capac Veredas   | 100,0% | 0,0%   | 0%   |
| Canalización Baños - vía Huishil  | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |      |
| Readoquinamiento calle G. Torres entre Sucre y P. Córdova Principal y veredas         | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |      |
| Readoquinamiento Larga entre Av. Huayna-Capac y P. Aguirre                            | 100,0%   | 100,0% | 100%   |      |
| Readoquinamiento calle P. Aguirre entre J. Jaramillo y P. Córdova Principal y veredas | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |      |
| Readoquinamiento Paseo san Francisco entre P. Aguirre y G. Torres                     | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |      |
| Readoquinamiento P. Córdova entre P. Aguirre y G. Torres principal 6 vías y veredas   | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |      |
| Readoquinamiento Bolívar entre G. Torres y Coronel Talbot                             | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |      |
| Readoquinamiento Bolívar entre Av. Huayna-Capac y Hernamo Miguel                      | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |      |
| Readoquinamiento Sucre entre Av. Huayna-Capac y Hernamo Miguel                        | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |      |
| Readoquinamiento Sucre entre G. Torres y Miguel Velez                                 | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |      |
| Readoquinamiento calle Juan Montalvo entre Larga y Sangurima                          | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |      |
| Readoquinamiento Paseo San Blas entre M. Vega y T. Ordóñez                            | 100,0%   | 0,0%   | 0%     |      |